

Πληροφορίες: Παπαδοκοτσώλης Δημήτρης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη»**

Με την υπ' αριθμ. 255/2009 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου εγκρίθηκαν: η Μελέτη για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη», οι όροι της διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 12-01-2010 και με την υπ' αριθμ. 19/2010 ΑΚΣ της Κοινότητας Κρυονερίου εγκρίθηκε:

- το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 1.428.000,00€ με Φ.Π.Α
- η κατακύρωση αυτού στην Κ/ξία «ΑΜΝ ΑΤΕΕ-Καραλής Κων/νος», που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου μέσο ποσοστό έκπτωσης 12,39% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης .
- η διάθεση της υπάρχουσας πίστωσης από πόρους ΕΣΠΑ στον Κ.Α. 30.7326.0010 του προϋπολογισμού ο.ε. 2011 και η εγγραφή στο Προϋπολογισμό ο.ε. 2012 της υπόλοιπης αναγκαίας πίστωσης για την πλήρη εκτέλεση του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 52/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 1.139.442,50€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2011 καθώς και με την υπ' αριθμ. 81/2012 η υπόλοιπη αναγκαία πίστωση 674.805,00€ για την πλήρη εκτέλεση του έργου για το Οικονομικό έτος 2012.

Η εργολαβική Σύμβαση υπεγράφη στις 09/06/2010 για ποσό 1.272.153,38 πλέον ΦΠΑ 23% με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται στους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης όπως καθορίζεται στο Π.Δ. 171/87 άρθρο 7 παρ. 2 καθώς και στο άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

Με το υπαριθμ 37707/30.11.2011 ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση έως 09.04.2012 και το αίτημα απεστάλη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με το αρθ.3 παρ.δ του Συμφώνου Αποδοχής Όρων, η οποία απέστειλε τη σύμφωνη γνώμη με το 1646/28.05.2012 (αρ.πρωτ. Δήμου 15386/31.05.2012).

Λόγω της καθυστερημένης αποστολής της σύμφωνης γνώμης ο Ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου με το 16717/08.06.2012 έγγραφό του παράταση έως 09.08.2012. η οποία προεγκρίθει με το υπαριθμ 2660/23.07.2012 έγγραφό της ΕΔΑ/Περ.Αττικής (αρ.πρωτ. Δήμου 22995/24.07.2012)

**Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου:**

**όπως** εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» έως 09.08.2012.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ