

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 49.689,95€ για το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ» της Δ.Κ.
Διονύσου.**

Σχετ:

- (1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών
- (2) Η υπ'αριθμ. 275/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
- (3) Η υπ'αριθμ. 6/2012 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2012
- (4) Το υπ'αριθμ. ΣΔΕ 24/18-7-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής – Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
- (5) Η υπ'αριθμ. 245/2011 ΑΔΣ έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου

Η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 51/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 126.533,91€ πλέον Φ.Π.Α. (21%), σύνολο δαπάνης 153.106,03 €. Η παρούσα εργολαβία αφορά την διορθωτική συντήρηση και βελτίωση των οδοστρωμάτων σε οδούς του Δήμου Διονύσου οι οποίες παρουσιάζουν εκτεταμένες και σημαντικής σοβαρότητας φθορές.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, επισκευής επιφανειακών φθορών – αστοχιών καθώς και επούλωσης των λάκκων που προέρχονται από εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα αφορά επεμβάσεις συντήρησης στις οδούς : Ανεμώνης, Καρκαβίτσα, Πορφύρα, Παπαδιαμάντη, Κίου και Αρκαδίας και πλήρωση λάκκων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης, προβλέφθηκε η προσωρινή επίστρωση σκυροδέματος σε τμήμα μήκους 200μ. της οδού Κωνσταντινουπόλεως.

Με την υπ'αριθμ. 68/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.

Στις 17-8-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 171/87, του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98, στον οποίο έλαβαν μέρος τρεις (3) επιχειρήσεις, και η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Παναγιώτα Βέττα ήταν η μειοδότηρα προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.

Με την υπ'αριθμ. 80/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και έγινε η ανάθεση του έργου στην κ. Παναγιώτα Βέττα (προσφερόμενη έκπτωση 10%), αντί ποσού 94.676,75€ με απρόβλεπτα, πλέον αναθεώρησης 900€, απολογιστικών αναδόχου 19.892,64€,πλέον ΦΠΑ ήτοι σύνολο 139.717,96€.

Υπεγράφη το υπ'αριθμ. 6501/11-10-2010 συμφωνητικό για ποσό 139.717,96 € με το ΦΠΑ με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημερών αρχόμενη από 11-10-

2009. Ο ανάδοχος εκτέλεσε μέρος των εργασιών και υπέβαλε προς πληρωμή τον 1^ο Λογαριασμό και πιστοποίηση ποσού 87.556,20€.

Με την από 30-3-2011 αίτησή της, η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 130/2011 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας έως τις 10-7-2011.

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για να συμπεριλάβει τη μεταβολή του ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επιτρόπου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου, της αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23% καθώς και σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου κατά 2.471,82€ ή ποσοστό 1,77% με το Φ.Π.Α.

Με το (4) σχετικό μας απεστάλη η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για χρήση των επί έλαττον δαπανών. Με τον ανωτέρω 1^ο ΑΠΕ απομένουν προς πληρωμή 49.689,95€.

Με τα (2), (3) σχετικά εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2012, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Με την υπ' αριθμ. 245/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου ποσού 137.246,15€.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως:

Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 49.689,95€ στον Κ.Α. 30.7333.0004 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2012

Συνημμένα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. –
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ