

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρουονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου

**ΣΧΕΤ:** (α) Η υπ' αριθμ 160 /2010 Α.Κ.Σ. με θέμα έγκρισης της υπ' αριθ. 183/2010 μελέτης του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου» και καθορισμός όρων του διαγωνισμού  
(β) Η υπ' αριθμ. 191/2010 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

**Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 171/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.»
6. Τις σχετικές εγκυκλίους
7. Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/8779/9-8-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ. 183/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 439.024,39 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 540.000,00€.
8. Την υπ' αριθ. 160/2010 Απόφαση της Κοινότητας Κρουονερίου με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
9. Την υπ' αριθ. 191/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρουονερίου με την οποία εγκρίθηκαν:
  - α) Τα από 28-09-2010 Πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού
  - β) Έγινε δεκτή η από 6-10-2010 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ένσταση που υποβλήθηκε από την εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του από 28/09/2010 Πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
  - γ) Η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,71 % και ποσό 210.617,00 € χωρίς απρόβλεπτα 15% και χωρίς ΦΠΑ 23%
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6288/28-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 243.143,20€ πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 299.066,14 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης τριών (3) μηνών (λήξη 28-03-2011).

11. Την υπ' αριθ. 6491/16-3-2001 αίτηση της εταιρίας Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την οποία αιτείται την παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 3 μήνες λόγω μη ορισμού επιβλέποντος μηχανικού από την ΤΥΔΚ.

#### **Επειδή**

1. Η καθυστέρηση έναρξη των εργασιών οφείλεται στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που είχε η καταργηθείσα ΤΥΔΚ πρώην κρατικής Περιφέρειας, με την εφαρμογή του Ν 3852/7-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 'Καλλικράτης'» και των σχετικών εγκυκλίων 6/14-01-2011 και 26/14-03-2011 του ΥΠΕΣ.
2. Ο ανάδοχος με την από 6491/16-03-2011 αίτησή του, ζήτησε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες λόγω μη ορισμού επιβλέποντος μηχανικού από την ΤΥΔΚ.
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πλακοστρώσεις Οδών Κοινότητας Κρουονερίου» της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κατά τρεις (3) μήνες από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο, από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, με αναθεώρηση

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η υπ' αριθ. 6491/16-03-2011 αίτηση της εταιρίας Ι.Δ. Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Τ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ	ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
18-04-2011	18-04-2011	18 -04-2011	