

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας.

- Σχετ.: (α) Η υπ'αριθμ 133 /2010 Α.Κ.Σ. με θέμα έγκρισης της υπ' αριθ. 174/2010 μελέτης του έργου «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» και καθορισμός όρων του διαγωνισμού
(β) Η υπ'αριθμ.165/2010 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
(γ) Η υπ' αριθ. 5297/1-3-2012 αίτηση παράτασης του εργολάβου

Έχοντας υπόψη :

1. Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/9087/29-07-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ. 174/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 678.861,79 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 835.000,00€.
2. Την υπ' αριθ. 133/2010 Απόφαση της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
3. Την υπ' αριθ. 165/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και κατακυρώνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον εργολάβο δημοσίων έργων Ιάσων Γκαζιάνη, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,18%.
4. Το υπ' αριθ. 35290/14-11-2011 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 378.972,19 € πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 466.135,79 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημέρες (λήξη 14-03-2012).
5. Την υπ' αριθ. 5297/1-3-2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα ημερολογιακές ημέρες (90) διότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες στην περιοχή του Δήμου Διονύσου.
6. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο, από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία διότι δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών . .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Την αίτηση του Ιάσων Γκαζιάνη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

