

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)»

Σχετ.: (α) Η από 24-4-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Γρηγορίου Δημητρίου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/9718/10 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 140/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 317.858,00€.

Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση της πλακόστρωσης και κρασπεδορείθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταμάτας-Δροσιάς εντός των ορίων της Δ.Κ. Σταμάτας.

Με την υπ'αριθμ. 106/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.

Στις 7-9-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Με την υπ'αριθμ. 164/10 ΑΚΣ εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 2932/30-12-2010 Εργολαβική σύμβαση ποσού 195.715,47€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Με το υπ'αριθμ. 27231/2-11-2011 έγγραφό μας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 37643/12-12-2011 έγγραφο και οι εργασίες ξεκίνησαν την 4-1-2012.

Με την από 24-4-2012 αίτησή του, ο κ. Γρηγορίου Δημήτριος, ανάδοχος του ανωτέρω έργου, ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου των 180 ημερολογιακών ημερών που λήγει την 2-5-2012 (αρχομένης την 2-11-2011, ημερομηνία ορισμού επιβλέποντος του έργου) κατά εκατόν είκοσι (120) μέρες ήτοι έως την 30-8-2012, για το λόγο ότι κατά τη χειμερινή περίοδο (μήνες Δεκέμβριο 2011 έως και 16 Μαρτίου 2012) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης των εκατόν είκοσι (120) ημερών για τους λόγους που αναφέρει στη σχετική αίτησή του.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (που λήγει την 2-5-2012) κατά εκατόν είκοσι μέρες (120) ήτοι έως την 30-8-2012.

Συνημμένα

Το (α) σχετικό

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ