

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας.**

*Σχετ.: (α) Η υπ'αριθμ 132 /2010 Α.Κ.Σ. με θέμα έγκρισης της υπ' αριθ. 164/2010 μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ.Αλεξάνδρου » και καθορισμός όρων του διαγωνισμού  
(β) Η υπ'αριθμ.166/2010 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού*

**Έχοντας υπόψη :**

1. Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/8873/20-07-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ. 164/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 369.918,70 €πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 455.000,00€.
2. Την υπ' αριθ. 132/2010 Απόφαση της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
3. Την υπ' αριθ. 166/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε το από 07-09-2010 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και κατακυρώνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική εταιρεία Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32,00%.
4. Το υπ' αριθ. 2784/10-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 252.858,01 €πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 312.988,73 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (λήξη 10-06-2011).
5. Με την υπ' αριθ. 141/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με ημερομηνία περαίωσης η 01-02-2012 λόγω αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας..
6. Με την υπ' αριθ.18/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου, η οποία έληξε την 16-6-2012
7. Την υπ' αριθ. 15642/1-6-2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες (120) , ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του δρόμου που έχει ασφαλτοστρωθεί , με πλήρη αποξήλωση της ασφάλτου, εξυγίανση και αναμόχλευση της υπόβασης που έχει κατασκευαστεί.

8. Τα υπ' αριθ. 18053/18-6-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

**Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

1. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου» της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία .

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Την αίτηση του Ιωάννη Χρυσοσπάθη.
2. Το 18053/18-6-2012 έγγραφο της ΤΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

