



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Άγιος Στέφανος, 3.9.2013  
Αρ. Πρωτ: 29067**

**ΠΡΟΣ: κ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  
Δήμαρχο Διονύσου**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ**

**ΘΕΜΑ: ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ BOOSTER ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ JOCKEY (ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 1.9.2013 και ώρα 08:00, ο υδραυλικός του Δήμου, κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, ενημερώθηκε από κατοίκους της περιοχών Ποντίων και Πευκόφυτου ότι υπήρχε πολύ χαμηλή πίεση στο δίκτυο ύδρευσης.

Αμέσως πήγε στο Αντλιοστάσιο της Δεξαμενής Ποντίων από το οποίο τροφοδοτούνται οι εν λόγω περιοχές και διαπίστωσε ότι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας μία αντλία, εκ των δύο που λειτουργούν, τύπου booster, και η αντλία jockey (διατήρησης πίεσης στο δίκτυο), και για το λόγο αυτό έθεσε σε λειτουργία το τρίτο εφεδρικό booster.

Αμέσως ενημέρωσε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Κοντάκη Κυριάκο, και λόγω του επείγοντος αποκατάστασης της βλάβης, διότι δεν υπάρχει εφεδρεία αλλά και επάρκεια της πίεσης στις ώρες αιχμής, εδόθει εντολή να ειδοποιηθεί ο ιδιώτης τεχνικός, ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό για την αποκατάσταση σχετικών βλαβών.

Ο κ. Δεληγιάννης μετέβη επί τόπου τη Δευτέρα 2.9.2013 το πρωί και διαπίστωσε ότι η αντλία jockey (φυγοκεντρικού τύπου, ισχύος 3 hp και 6 μ3/h σε μανομετρικό 50 μ.) έχει καταστραφεί πλήρως και το αντλητικό τύπου booster (ισχύος 5,5 hp, και αντλία 14/15 m3/h σε μανομετρικό 50 μ.) πρέπει να αποσυναρμολογηθεί για να διαπιστωθεί η βλάβη του και επισκευαστεί ή αντικατασταθεί.

Κατόπιν τούτων, δόθηκε εντολή στον κ. Δεληγιάννη να αντικαταστήσει την αντλία jockey και να αποσυναρμολογήσει το αντλητικό τύπου booster για την υλοποίηση των ανωτέρω και ότι ακόμη απαιτείται στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ**