



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 45/2012**

Αγ. Στέφανος, 28 Αυγούστου 2012

**ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ**

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει η προμήθεια προκατασκευασμένων συγκροτημάτων οστεοφυλακίων για τα νεκροταφεία στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, Άνοιξης, Δροσιάς και Ροδόπολης.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έκαστο συγκρότημα οστεοφυλακίων θα είναι ορθογώνιο, πενταόροφο, με 15 θυρίδες, ενδεικτικών διαστάσεων Μ 200 cm x Β 45 cm x Υ 180 cm, προκατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με λευκό τσιμέντο C16/20, που θα εξασφαλίζει τη στατική του επάρκεια και ασφάλεια, και κατάλληλο στεγανωτικό υλικό που θα το καθιστά υδατοστεγές. Επίσης θα έχει ενναία βάση από τσιμέντο.

Θα αποτελείται από τρεις στήλες, με κάθε στήλη να περιλαμβάνει 5 θυρίδες, ενδεικτικών διαστάσεων Μ 57 cm x Β 35 cm x Υ 25 cm στην οποία να μπορεί να τοποθετείται μεταλικό κουτί διαστάσεων Μ 52cm x Β 33 cm x Υ 23 cm.

Κάθε θυρίδα θα κλείνει με πόρτα από λευκό μάρμαρο (καθαρό Α' ποιότητας), ενδεικτικών διαστάσεων Μ 60 cm x Υ 30 cm x Β 2 cm με τρόπο που να εξασφαλίζεται το ερμητικό κλείσιμό της και η οποία θα ασφαλίσει με κλειδαριά ασφαλείας (πάνω στο μάρμαρο) με δύο κλειδιά σε απόχρωση χρυσαφί ή μαύρο. Η πόρτα θα φέρει βιδωμένο κατάλληλο ορειχάλκινο χερούλι (κρίκο) για το χειρισμό της, χρώματος χρυσαφί ή μαύρο.

Στην κορυφή κάθε συγκροτήματος θα υπάρχει τριγωνική στέγη ενδεικτικών διαστάσεων Μ 145 cm x Υ 35 cm x Β 38 cm με πρόσοψη από μάρμαρο που θα φέρει μπρούτζινο σταυρό ενδεικτικών διαστάσεων Υ 25 cm x Π 13 cm.

Τα συγκροτήματα οστεοφυλακίων θα είναι άριστης ποιότητας και θα παραδοθούν, καινούργια και αμεταχείριστα, στα νεκροταφεία που προαναφέρθηκε και θα τοποθετηθούν με ευθύνη του αναδόχου επί κατάλληλης βάσης σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Σύνολο (€)
1	Οστεοφυλάκιο 15 θυρίδων	13 τεμάχια	2.400	31.200
			ΣΥΝΟΛΟ	31.200
			ΦΠΑ 23%	7.176
			ΣΥΝΟΛΟ	38.376

Ενδεικτικό ποσό δαπάνης: τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ.

Ο Συντάξας

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελέγχθηκε

Αγγελική Κουρουπάκη
Τοπογράφος Μηχανικός
Προϊσταμένη Έργων & Μελετών Τ.Υ.

Θεωρήθηκε

Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός
Διευθύντρια Τ.Υ.