

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΘΕΜΑ:

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας» & καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Την 24/12/2013 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 42581/24-12-2013 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας» μεταξύ του Δημάρχου Διονύσου και του Ε.Δ.Ε. Αριστείδη Μαλλιάρκου, ποσού 64.856,19€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Ο ανάδοχος προέβη όπως όριζε η Ε.Σ.Υ. του έργου, στην εφαρμογή επί εδάφους της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/2007 Απόφαση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας. Από την ανωτέρω εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι η ερυθρά της οδού που έπρεπε να εφαρμοστεί ήταν υψηλότερη σε σχέση με τα κατώφλια των ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα να προκαλεί πρόβλημα στη πρόσβασή τους.

Προκειμένου να μη προκληθεί κώλυμα στη πρόσβαση των ιδιοκτησιών της οδού και μετά την εντολή του πρώην αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το αρμόδιο τμήμα Σχεδίου Πόλεως προέβη στη τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης.

Ο ανάδοχος την 11/02/2014, όπως ορίζει η παρ.3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, προέβη σε ειδική δήλωση με την οποία αιτήθηκε τη διακοπή εργασιών έως την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης από τα εμπλεκόμενα όργανα και επιπρόσθετα δήλωσε ότι δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία.

Με το από 12/02/2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του έργου.

Με την με αρ. πρωτ. 17306/27-05-14 αίτηση και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ειδική δήλωση του αναδόχου, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 62, ο Ανάδοχος αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης.

Η αίτηση του αναδόχου έγινε δεκτή με την με αρ. πρωτ. 24872/25-07-2014 σχετική απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 62 §2 & § 7 του Ν.3669/2008.

Στο εν λόγω έργο δεν εκτελέστηκε καμία συμβατική εργασία.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31509/01-10-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/2008 ποσού 3.203,82 €, όπως προκύπτει στην ανάλυση της αίτησης.

Την 25/09/2015 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 77/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου. Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/2008 στις αρμοδιότητες της επιτροπής είναι και να προτείνει την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης, η οποία στη συνέχεια θα καθοριστεί από την Προϊστάμενη Αρχή κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του αναδόχου και το άρθρο 64 του Ν.3669/2008, προτείνει να δοθεί στον Ανάδοχο αποζημίωση ποσού 1.202,00 €, όπως αναλύεται λεπτομερώς στο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής που συνέταξε.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας» και για τον καθορισμό της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το από 25-09-2015 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.
2. Η από 01/10/2014 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. 31509/01-10-2014)

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Ε.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Λυρούδιας Ευάγγελος
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός