



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2016
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Λήμπρα

Αγ. Στέφανος: 25-4-

Αρ. Πρωτ: 10911

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013»

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ. 38/13 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 660.000,00€ με Φ.Π.Α.
- (2) Η υπ' αριθμ 358/13 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 313/14 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την 232/15 ΑΔΣ.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Σύντομο Ιστορικό

Με την με αριθ. 358/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 660.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2013. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 111/2014 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Με την από 23-04-2014 Αίτηση ζητήθηκε η Ανάκληση της 111/2014 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με την υπ' αριθ. 2311/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα VI και την αριθ. 290/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου συνεχίστηκε ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας (Πρακτικό Νο2) εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 333/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. Μειοδότης αναδείχτηκε ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 19-01-2015. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι μέχρι την 15-06-2015.

Με την αρ.113/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 15-09-2015.

Ακολούθως συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 232/15 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ήτοι έως την 30-3-2016.

Στις 30-3-2016 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και συντάχθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι επισκευή των φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου με δυο διαφορετικές μεθόδους ως εξής:

- Φρεζάρισμα σε βάθος 6,0 εκ.
- Βάση οδοστρωσίας όπου απαιτείται
- Ασφαλτική προεπάλειψη, όπου απαιτείται
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Ασφαλτικές στρώσεις βάσης
- Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης και

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων (λακκούβες)

- Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λάκκοι μικρής έκτασης) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, ορθογωνισμό και κατακορύφωση των παρειών για τη διάστρωση- πλήρη κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό σε στρώσεις πάχους 10εκ. (όπου απαιτείται πλήρωση με θραυστό υλικό καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας)- ασφαλτική προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα και τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεις ΠΤΠ Α265 συμπτκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος.
- Εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων (μακροχρόνιες φθορές – σοβαρές διαβρώσεις – βλ. Τιμολόγιο Μελέτης ΑΤ 2.6 Σχ. ΟΔΟ 4720Α)με διάνοιξη λάκκων, κατακορύφωση των παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, μεταφορά των άχρηστων υλικών, κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό με στρώση πάχους 10εκ, προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα και τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεις ΠΤΠ Α265 συμπτκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ), συντάσσεται μετά την έγκριση των 1^{ου} έως 9^{ου} ΠΠΑΕ, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν. Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες, εντός της ίδιας ομάδας καθώς και από την δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Ο παρών 2^{ος} Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση,

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 48.444,94€ και θα καλυφθεί με απορρόφηση 33.509,20€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στην ίδια ομάδα . Το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 3,35€.

Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιμοποιείται είναι 13,601,90€ σε ποσοστό 6,69% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 23% και αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 2^ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη του έργου ήτοι παραμένει στο ποσό των 316.999,50 € με Φ.Π.Α 23% .

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013**».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου με την Αιτιολογική Έκθεση

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ