



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Άγιος Στέφανος, 27 -12-2012

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 - Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο: 213-2030600
Αριθ. Fax: 213-2030630

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Παραλαβής , που συστήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 12/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, για την προμήθεια **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ»** του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού δαπάνης 36.585,36 € πλέον Φ.Π.Α. (45.000,00 € με ΦΠΑ 23%).

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους :

1. Πανοτόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος του Δήμου, ως Πρόεδρος
2. Πολύζος Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, ως Μέλος
3. Μαραντάς Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, ως Μέλος.

προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση ώστε να χορηγηθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά 30 περίπου ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση της εν λόγω προμήθειας ύστερα από το υπ' αρ. 34527/20-11-2012 αίτημα της εταιρίας Ν. ΠΙΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Στην υπ' αριθ. 31479/17-10-2012 σύμβαση προμήθειας, η οποία υπεγράφη στις 17 Οκτωβρίου 2012 αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι τα είδη της εν λόγω προμήθειας θα παραδοθούν εντός (4) τεσσάρων εβδομάδων από την υπογραφή της .

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11389/93 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) , στο Κεφάλαιο Γ' εκτέλεσης Προμηθειών και συγκεκριμένα στην παρ. 5 του άρθρου 27 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Εχοντας υπόψη :α) την από 13-11-2012 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρίας Ν. ΠΙΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε (με αριθ.πρωτ.: 34527/20-11- 2012) και τους λόγους που επικαλείται «.....Εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, της συνακόλουθης έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης από

το τραπεζικό σύστημα , που προκαλεί δυστοκία εισαγωγών και καθυστερήσεις σε αφίξεις από το εξωτερικό, προγραμματισμένων παραλαβών, σε πλαστικά καπάκια μεταλλικών κάδων, για την συναρμολόγησή τους...» και β) το γεγονός ότι κατά την σημερινή ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής και την προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία του Τμήματος Προμηθειών με την ανάδοχο εταιρεία, όπου ενημερωθήκαμε ότι οι επικαλούμενοι λόγοι στην από 13-11-2012 αίτησή τους είναι εν ισχύ, γνωμοδοτούμε υπέρ της εν λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων μέχρι το 28-2-2013.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφό της θα κοινοποιηθεί στο συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

1)

2)



www.spidersa.com

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
34527	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
20/11/12	

N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

Τ.μ. Αρ. 9
Δυσ. Περίλ. } 14/11/12

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Υπόψη: Επιτροπής Παραλαβής

Στοιχεία μας: Π/Μ

Ημερομηνία: 13.11.2012

ΑΙΤΗΣΗ

Κύριοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 17.10.2012 σύμβαση προμήθειας μεταξύ του Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ και της εταιρείας μας SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε., οφείλουμε έως 18.11.2012 να ολοκληρώσουμε την παράδοση μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, διαφόρων χωρητικότητων.

Εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, της συνακόλουθης έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, που προκαλεί δυστοκία εισαγωγών και καθυστερήσεις σε αφίξεις από το εξωτερικό, προγραμματισμένων παραλαβών, σε πλαστικά καπάκια μεταλλικών κάδων, για την συναρμολόγησή τους από το εργοστάσιό μας στα Ιωάννινα, παρακαλούμε όπως σύμφωνα:

- Με το άρθρου 27 περί «Χρόνου φόρτωσης ή παράδοσης υλικών» της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ,

να μας χορηγηθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά 30 περίπου ημέρες, ώστε να ολοκληρώσουμε την παράδοση της εν λόγω προμήθειας.

Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων.

Για την εταιρεία

Νικόλαος Κ. Πέτσιος
Δ/ντης Marketing

