



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 7 - 2 -2018
Αρ. Πρωτ: 4503

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 8/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 500.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
- (2) Η υπ'αριθμ 125/14 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 175/14 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 14691/14-6-2016 Σύμβαση.
- (5) Οι υπ'αριθμ. 237/16 και 190/2017 ΑΔΣ έγκρισης του 1^{ου} και 2^{ου} ΑΠΕ αντίστοιχα
- (6) Οι υπ.αριθμ. 190/2017 και 349/2017 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. 125/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 500.000,00 ΕΥΡΩ.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 29-4-2014. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 175/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 20/2014 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία NEXUS CONSTRUCTIONS E.E. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14-06-2016. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, ήτοι μέχρι την 14-06-2017.

Με την από 25-5-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, λόγω των καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν κατά την

πρόοδο του έργου και οφείλονταν τόσο στις κακές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όσο και στην αρχαιολογική σωστική ανασκαφή που εκτελούνταν στα σημεία των αρχαιολογικών ευρημάτων (Πόντου, Τραπεζούντος, 25ης Μαρτίου, κ.α.). Με την 190/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας έως τις 15-11-2017, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του.

Στη συνέχεια με την από 14-11-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έναν (1) μήνα, λόγω κακών καιρικών συνθηκών και καθυστερήσεων λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών. Με την 349/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας έως τις 15-12-2017, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15-12-2017.

Για το έργο έχουν συνταχθεί ο 1ος και 2ος ΑΠΕ, που εγκρίθηκαν με τις υπ'αριθμ. 237/2016 και 190/2017 ΑΔΣ αντίστοιχα, οι οποίοι περιλάμβαναν την αύξηση του ποσού των απολογιστικών δαπανών για την πληρωμή της αρχαιολογικής παρακολούθησης.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 3ου ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1 έως 12 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 257.657,13€ πλέον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 99,6% του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος των εξωτερικών διακλαδώσεων της Δ.Κ. Δροσιάς στο κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση κατασκευάστηκαν 343 εξ. διακλαδώσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 2^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (3^{ος} ΑΠΕ), συντάσσεται μετά την περαίωση του έργου και μετά την έγκριση των 1^{ων} έως και 12^{ων} ΠΠΑΕ και την τελική επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Επίσης, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, σύμφωνα και με το υπ'αριθμ. 214523/128682/5585/1881/9-9-2016 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τη δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου. Οι δαπάνες των απολογιστικών εργασιών της αρχαιολογίας θα καλυφθούν από πιστώσεις του έργου.

Ο παρών 3^{ος} Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 25.510,50€ και θα καλυφθεί με απορρόφηση εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων. Υπολείπεται ποσό απροβλέπτων 324,47€, το οποίο απομειώνει ισόποσα τη δαπάνη των εργασιών της σύμβασης.

Η δαπάνη των απολογιστικών της αρχαιολογίας ποσού 64.751,08€ πλέον ΦΠΑ θα καλυφθεί εξ'ολοκλήρου από πιστώσεις του έργου χωρίς τη μείωση του φυσικού αντικειμένου.

Δεν προκύπτουν **επί έλασσον** δαπάνες.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 3^ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου παρουσιάζει **αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 78.745,46€ (με ΦΠΑ)**, ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 326.273,26 € (με Φ.Π.Α 24%) και οφείλεται μόνο στην αρχαιολογική επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ».

Συνημμένα

Ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου με την Αιτιολογική Έκθεση

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2)

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δροσιά, ...-...-2018

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ