



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

**Αγ. Στέφανος: 6 -12-2016**  
**Αρ. Πρωτ: 34024**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Σχετ:

- (1) *Η υπ' αριθμ. 18/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 640.000,00€*
- (2) *Η υπ' αριθμ 353/2015 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού*
- (3) *Η υπ' αριθμ. 435/15 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού*
- (4) *Η υπ' αριθμ. 16934/17-6-2016 Σύμβαση.*

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

Με την με αριθ. 353/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 640.000,00 ΕΥΡΩ.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2015. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 435/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 47/2016 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,73% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 17-06-2016. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 17-03-2017.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ' αριθμ. 1, 2 & 3 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 120.546,24€ με ΦΠΑ (24%).

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών στην από 1-12-2016 17<sup>η</sup> Συνεδρία του.

## **ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή, συντήρηση, ανακατασκευή και διαμόρφωση προσβάσεων πεζών σε σημεία του Δήμου Διονύσου. Ειδικότερα, στη μελέτη περιλαμβάνονται:

1. Κατασκευή οδών σε υφιστάμενους χωματόδρομους σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές  
[Προμηθέως (ΔΡ),  
Περγάμου, Βίζυηνού, τμήμα Λ. Καΐρη, τμήμα Προμηθέως, Κίου (ΔΙΟΝ),  
Λήμνου (ΚΡ),  
Νίκης, τμήμα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ),  
τμήμα Ταυγέτου (ΑΓ.ΣΤ)  
τμήμα Ροδοδάφνης (ΑΝ)]
2. Ανακατασκευή υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών  
[Ελευθερίας, Αλκαμένους, Καλαμάτας (ΑΓ.ΣΤ),  
τμήμα Ροδοδάφνης, Ναυαρίνου, Κύπρου, Μεγ. Αλεξάνδρου (ΑΝ),  
25ης Μαρτίου (ΔΡ)  
Μυρτιδιωτίσης, Φιλ. Εταιρείας, Ειρήνης, Αυγής, Μπουμπουλίνας (ΚΡ)]
3. Κατασκευή προσβάσεων πεζών σε διαβάσεις ρεμάτων στη Δ.Κ. Δροσιάς  
[Μαραθωνομάχων, Δημοκρατίας, Αθηνάς] και  
πλακοστρώσεις τμημάτων πεζοδρομίων  
[Περγάμου, τμήμα Λ. Καΐρη, τμήμα Προμηθέως (ΔΙΟΝ), τμήμα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ)]
4. Διαμόρφωση διαδρομής περιπάτου στην οδό Ανθέων της Δ.Κ. Διονύσου.
5. Διοχέτευση των ομβρίων υδάτων στο ρέμα της οδού Νιόβης (ΑΝ)

## **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και μετά την έγκριση των 1<sup>ου</sup>, 2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που υπολείπονται, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών σε κάποια τμήματα της μελέτης λόγω αλλαγής των συνθηκών στο διάστημα που μεσολάβησε από τη σύνταξη της μελέτης έως την εκτέλεση των εργασιών, με συνέπεια να μην είναι δυνατό να εκτελεστούν. Αναλυτικά, η οδός Ταυγέτου έχει κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία, στις οδούς Μυρτιδιωτίσης και Μπουμπουλίνας εκκρεμεί η κατασκευή της αποχέτευσης και των συνδέσεων, οι διαβάσεις των ρεμάτων της Δροσιάς δεν επιτρέπουν μετά τη βροχή του Ιουνίου 2016 τις ήπιες επεμβάσεις της μελέτης, για τη διαμόρφωση της διαδρομής περιπάτου της οδού Ανθέων δεν έχει εξασφαλιστεί από τη Δημ. Κοινότητα η άδεια του ιδιοκτήτη και η διοχέτευση των ομβρίων στο ρέμα της οδού Νιόβης έχει κατασκευαστεί ήδη. Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και αιτήματα δημοτών για συντηρήσεις οδοποιίας, προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών που εξοικονομούνται να διατεθούν για τη συντήρηση των ακόλουθων τμημάτων: οδός Πεύκων (Αγ. Στέφ), οδός Πόντου (Δροσιά), προαύλιος χώρος γηπέδου ποδοσφαίρου (Αγ. Στέφ), κατασκευή σκαλοπατιών στην οδό Μεγ. Λαύρας (ΔΙΟΝ), πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες, καθώς και από την δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 60.074,97€ και θα καλυφθεί με απορρόφηση 27.442,04€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και με τη χρήση 32.632,92€ από τις επί έλασσον δαπάνες. Το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 297,67€.

Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιμοποιείται είναι 10,148,52€ σε ποσοστό 5,49% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 24% και αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου **βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη του έργου** ήτοι παραμένει στο ποσό των **266.303,62 €** με Φ.Π.Α 24% .

**Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**».

Συνημμένα

1. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου θεωρημένος από το ΣΔΕΠΑ και η Αιτιολογική Έκθεση
2. Η γνωμοδότηση ΣΔΕΠΑ

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ Έργων (Φ.Ε. 2)

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ