



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 6/12/2016
Αρ. Πρωτ: - 34084 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 229/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»
3. Ότι την 01/09/2015 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Α ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 52,76%.
4. Την υπ' αριθμ. 270/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.»
5. Την με αρ. πρωτ. 34039/02-12-2015 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 55.686,20€ πλέον Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
6. Την υπ' αριθμ. 78/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 29/07/2016.
7. Την υπ' αριθμ. 171/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε 2^η παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, έως την 29/10/2016.
8. Την υπ' αριθμ. 331/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.
9. Την από 08/11/2016 βεβαίωση περαίωσης του έργου σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν την 29/10/2016.
10. Το αντικείμενο του έργου που είναι η τοπική αντιμετώπιση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της Λεωφ. Δροσιάς Σταμάτας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραπεζούντος και 25^{ης} Μαρτίου, με την κατασκευή ορθογωνικού αγωγού σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος και την κατασκευή διπλών φρεατίων υδροσυλλογής. Αποδέκτης του έργου είναι ανοικτό κανάλι εντός παρακείμενης ιδιοκτησίας.
11. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την περαίωση του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του.

β). για να περιλάβει νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά. Συγκεκριμένα υπήρξε ανάγκη σύνταξης νέων τιμών που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες για την 2^η Ομάδα των Χωματοουργικών Εργασιών και την 4^η Ομάδα των Σωληνώσεων – Φρεατίων – Μεταλλικών Στοιχείων. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:

- Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη,
- Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων,
- Μεταφορά υλικών με μονότροχο,
- Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDN 41, DN 200mm,
- Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ50mm.

γ). για να περιλάβει αποζημίωση του αναδόχου ποσού 4.645,05 € πλέον ΦΠΑ, για την αποκατάσταση βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008, (ανωτέρα βία) και που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 331/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Διονύσου.

δ). Για να περιλάβει την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών μιας ομάδας για κάλυψη επί πλέον δαπανών άλλης ομάδας.

Οι τελικές επιπλέον δαπάνες των ομάδων καθώς και οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου με ΓΕ & ΟΕ διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 50.210,95 € μειωμένη κατά 4.911,57 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση ή 8,91%.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό της αναθεώρησης, το ποσό της αποζημίωσης για αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 331/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 68.720,39 €, αυξημένη κατά 226,36 € ή 0,33% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 68.720,39 €, αυξημένη κατά 226,36 € ή 0,33% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Λυρούδιας Ευάγγελος
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός