

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ»**

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 209/2012 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 228/2015 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
- (4) Η υπ' αριθμ. 241/15 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016
- (5) Η υπ' αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου θεωρημένος βάσει της υπ' αριθμ. 12ης Γνωμοδότησης της 5<sup>ης</sup> Συνεδρίας της 02-06-2016 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
- (7) Η υπ' αριθμ. 6042/25-05-2016 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση σύμβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 μελέτη από τη σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την υπ' αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ»
3. Με την υπ' αριθμ. 106/2009 απόφαση του Δ.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη: «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Δήμου Άνοιξης μήκους περίπου 13 χλμ.».
4. Με την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Άνοιξης».

5. Με την με αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης».
6. Με την με αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι υποέργου και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
7. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-5-2012 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 5.500.000€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισμού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή Πρόοδο του οικισμού Φασίδερι (Τμήμα 1 – επιλέξιμη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο (Τμήμα 2 – Μη επιλέξιμη δαπάνη).
8. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 209/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τμήμα 1 και 51,00% για το Τμήμα 2.
9. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 17.10.2012. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και επομένως η λήξη του έργου είναι την 17.10.2014.
10. Με το υπ' αριθμ. 31962/23-10-2012 έγγραφό μας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.
11. Το Δ.Σ. με τις υπ' αριθμ. 12/15, 57/15 και 231/15 αποφάσεις, κατόπιν γνωμοδοτήσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ, ενέκρινε τις διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 17-12-2015. Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
12. Επίσης, με τις υπ' αριθμ. 132/13 και 12/15 αποφάσεις Δ.Σ. εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε. και ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. αντίστοιχα.
13. Με το (9) σχετικό το ΕΠΠΕΡΑΑ απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ .
14. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων θεώρησε τον 3ο ΑΠΕ βάσει της υπ' αριθμ. 12<sup>ης</sup> Γνωμοδότησης της 5<sup>ης</sup> Συνεδρίας της 02-06-2016.
15. Με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 από 01-06-2016 αναπροσαρμόστηκε ο Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Βάσει της ανωτέρω διάταξης ο Φ.Π.Α. της σύμβασης αυξάνεται κατά 22.753,62€.

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών :

1. Συντάχθηκε για να περιλάβει και να τακτοποιήσει τις μειωμένες ποσότητες κάποιων εργασιών και τις αυξημένες ποσότητες κάποιων άλλων εργασιών
2. Συντάχθηκε για να περιλάβει κάποιες νέες εργασίες, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του ως άνω έργου.

3. Δεν ξεπερνάει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
4. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.086.114,76€ με την αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Υπάρχει υπέρβαση ποσού 69.266,49€ (χωρίς Φ.Π.Α.) που οφείλεται στο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών και καλύπτεται από πιστώσεις του έργου.

Επίσης υπάρχει υπέρβαση ποσού 22.753,62€ που οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και καλύπτεται επίσης από πιστώσεις του έργου.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ**»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) και (7) σχετικά

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Δροσιά, ...-...-2016**

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ