



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 30/04/2018
Αρ. Πρωτ: - 15779 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. Ιωάννου στη Δ.Κ. Σταμάτας»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμ. 133/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
3. Ότι την 08/06/2017 διενεργήθηκε δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. Γραικούσης Γεώργιος με μέση έκπτωση 46,00% και οικονομικό αντικείμενο 10.887,10 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Την υπ' αριθμ. 202/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον Ε.Δ.Ε. Γραικούση Γεώργιο με μέση έκπτωση 46,00% και οικονομικό αντικείμενο 10.887,10 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. 35984/03-11-2017 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 10.887,10 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 13.500,00 € με ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους τρεις (3) μήνες.
6. Ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 02/02/2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6888/22-02-2018 βεβαίωση περαίωσης.
7. Το αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. Ιωάννου στη Δ.Κ. Σταμάτας και σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο της οδού Αγ. Ιωάννου. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή τριών (3) συνδέσεων του νέου δικτύου επί της Λ. Ανοιξέως – Σταμάτας στο υπάρχον δίκτυο που υδροδοτεί τον οικισμό Ανθέων στη Δ.Κ. Άνοιξης.
8. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την περαίωση του έργου.
 - β). για να περιλάβει εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο τιμολόγιο της αρχικής σύμβασης και που κρίθηκαν απαραίτητες για την πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου. Συγκεκριμένα υπήρξε η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών που αφορούσαν σε συμπληρωματικές εργασίες της Α' Ομάδας των Σωληνώσεων και της Β' Ομάδας των Συνδέσεων. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:

- i. Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm,
- ii. Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) σε υφιστάμενο, επίσης από PE, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ140, Φ160 και Φ200,
- iii. Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ **η χρήση των επί ελασσον δαπανών γίνεται μέσα στην ίδια κάθε φορά ομάδα και δεν γίνεται μεταφορά των επί ελασσον δαπανών της μιας ομάδας σε άλλη.**

Οι τελικές επιπλέον δαπάνες των ομάδων καθώς και οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας και το ποσό των απολογιστικών δαπανών και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 13.496,27 € έναντι 13.500,00 € της αρχικής σύμβασης, μειωμένη δηλαδή κατά 3,73 €.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. Ιωάννου στη Δ.Κ. Σταμάτας», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 13.496,27 €, μειωμένη κατά 3,73 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Ράικος Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.