

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός)

Για την κατασκευή του έργου «**αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β φάση Δ.Κ. Ροδόπολης**» συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 6/2014 μελέτη προϋπολογισμού 89.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. , η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 124/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Διονύσου.

Διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου και μειοδότης αναδείχθηκε η Παργανά Σταματία προσφέροντας μέση έκπτωση 43,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 176/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Διονύσου.

Την 29-08-2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με οικονομικό αντικείμενο 41.243,90 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή πεζοδρομίων σε οδούς της Δ.Κ. Ροδόπολης .

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για να συμπεριλάβει μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών μετά την ακριβή επιμέτρηση τους , με απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης και δίχως απορρόφηση επί έλατο δαπανών.

Τα τελικά οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται μετά την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. φαίνονται συνοπτικά παρακάτω :

1. Αρχικό Συμβατικό Αντικείμενο	41.243,90
2. Εγκριθέν αντικείμενο με τον 1ο Α.Π.Ε.	38.975,34
3. Προτεινόμενη Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών	26.206,32
4. Γ.Ε & Ο.Ε. 18 %	4.717,14
5. Σύνολο	30.923,45
6. Απρόβλεπτα	763,82
7. Αναθεωρήσεις	0,00
8. Συνολική προτεινόμενη Δαπάνη	31.687,27
9. Φ.Π.Α. 23 %	7.288,07
Γενικό Σύνολο	38.975,34 ευρώ

Έτσι με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών του έργου ποσού 4.558,47 ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον δημιουργούμενης ισόποσης δαπάνης , με τη συνολική δαπάνη του έργου να διαμορφώνεται τελικά στο ποσό 38.975,34 ευρώ , παρουσιάζοντας **μείωση κατά 11.754,66** ευρώ με αυτή της αρχικής σύμβασης.
Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) .

Η Συντάξασα 25-05-2015

Μαρία Σαφροπούλου