

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
✓ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ » της Δ. Κ. Ροδόπολης**

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 14/10 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 186.837,95 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 222.337,00 €
- (2) Η υπ'αριθμ. 29/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 73/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/19862/29-01-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 14/2010 μελέτη του έργου με τίτλο 'Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες', προϋπολογισμού 186837,95 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 222337,00 €.
2. Η μελέτη αφορά στην αποξήλωση παλαιών κρασπεδορείθρων ,καθαίρεση των πλακοστρώσεων και του υποστρώματος αυτών , τοποθέτηση νέων κρασπεδορείθρων και τέλος πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου.
3. Με την υπ'αριθμ. 29/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
4. Στις 01-06-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Γρηγόριος Γκούλης Ε.Δ.Ε. , με προσφορά μέσης έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 52,03%.
5. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 73/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 1687/01-10-2010 εργολαβική σύμβαση ποσού 110.248,18 € (με το ΦΠΑ).
6. Με την υπ. αριθ. 17/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας κατά δύο μήνες ,η οποία έληξε στις 11-6-2012.
7. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει τον 1ο ,2<sup>ο</sup> και 3ο λογαριασμό του έργου ποσού 29.532,21€ , 13.506,08 ευρώ και 20.720,05 ευρώ με ΦΠΑ αντίστοιχα.
8. Με την υπ'αριθ. 163/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας κατά ένα μήνα ,η οποία έληξε στις 25-08-2012.
9. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 31-07-2012
10. Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για να συμπεριλάβει μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών μετά την ακριβή επιμέτρησή τους .Έτσι με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ποσού 10.595,99 ευρώ από τα 11.689,96 ευρώ που είχαν προβλεφθεί . Παραμένει ως αδιάθετο το ποσό των 1.093,97 ευρώ ,ενώ υπάρχει και

δημιουργούμενη επί έλλατο δαπάνη ποσού 3.945,36 ευρώ. Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται τελικά στο ποσό 104.037,90 ευρώ ,παρουσιάζοντας μείωση κατά 6.210,28 ευρώ ή ποσοστό 5,63% με αυτό της αρχικής σύμβασης.

10. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

1. Για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες» της Δ. Κ. Ροδόπολης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

