



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2017..
της ..31/7/2017..**

..Αριθ. Απόφασης: .. 212/2017..

ΘΕΜΑ 8ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **16ης/31-7-2017** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..31η Ιουλίου 2017..** ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..22716/27-7-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 26..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
7. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
9. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
10. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

18. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
21. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
22. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
24. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
25. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου Ανθή, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το θέμα με α/α 22^ο προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας πολιτών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

..Αριθ. Απόφασης: ..212/2017..

- **ΘΕΜΑ 8ο:** «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..8^{ου}.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγαθοκλέους- Ακριτίδη Αγγέλα να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. . Αγαθοκλέους- Ακριτίδη Αγγέλα είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β' 185/1993).

Τις διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006).

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010).

τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Την υπ' αριθμ 782/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων

Την υπ' αριθ. 67/19.04.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας.

Την αριθμ. 16/2016 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Την υπ' αριθ. 240/18.07.2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε

α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 65.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6262.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας » του Προϋπολογισμού ο.ε. 2016 και β) η 16/2016 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Δήμου Διονύσου ».

Την υπ' αρ. 21543/1385/29-7-2016 Διακήρυξη του Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 10/08/2016.

Την υπ' αριθμ 321/4-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία :

α) εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 (12-9-2016), της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 111/ΑΟΕ για την « Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Δήμου Διονύσου» β) αποδέχεται την υπ' αριθ. 28884/12-10-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Την αριθμ 374/06-12-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπου : 1)εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 2, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Δήμου Διονύσου» και 2) κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ με ΑΦΜ 999323631 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ 105352138 ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» αντί του ποσού των 59.910,60 € (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Την υπ' αριθμ πρωτ 5367/22-03-2017 Σύμβαση με την εταιρεία «Κ/Ξ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ –TERRAIN MON ΕΠΕ»

Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και μέχρι την λήξη της σύμβασης

Καθώς και ότι : ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 17740/13-6-2017 έγγραφο του, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αιτείται την παράταση της υπ'αριθμ 5367/22-03-

2017 σύμβασης έως 18-07-2017 χωρίς τροποποίηση των όρων και αναπροσαρμογή των τιμών

«.....»

Αρ.πρωτ 17740/13-6-2017

**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ –
TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**
Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
Έδρα: Δεληγιάννη 2, Καλλιθέα, 17671
ΑΦΜ: 997293976, Δ. Ο.Υ Καλλιθέας,
τηλ.: 2109213133, κιν.: 6946466739
email: pmosc@teemail.gr

12 Ιουνίου 2017

Προς: Δήμο Αγίου Στεφάνου – Διονύσου

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

**Θέμα: Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ.**

Σχετικά με την σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» σας ενημερώνουμε ότι
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις)
προκαλούνται δυσχέρειες στην εργασία κατασκευής των αθλητικών
δαπέδων.

Ενδεχόμενη εφαρμογή των αθλητικών δαπέδων σε επιφάνεια με
υγρασία θα προκαλέσει κατασκευαστική αστοχία. Οι καθυστερήσεις
αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία σύμφωνα με το την παράγραφο 5 του
άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Κατόπιν των παραπάνω αιτούμαστε σε μετάθεση του συμβατικού
χρόνου παράδοσης κατά 30 ημέρες. Παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν 3669/2008.

ΜΕ ΤΗΝ
Κ/Ε ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 176 71
ΑΦΜ 997293976 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Παναγιώτης Μοσχόβιτης

.....»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:
χρονική παράταση της αριθμ. Πρωτ. 5367/22-03-2017 Σύμβασης με την εταιρία «Κ/Ξ
«ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ –TERRAIN ΜΟΝ ΕΠΕ » με ΑΦΜ 997293976
ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - με έδρα της επιχείρησης στον Δήμο Καλλιθέας , Δεληγιάννη 2, Τ. Κ.
17671, μέχρι 18-07-2017 χωρίς τροποποίηση των όρων και αναπροσαρμογή των τιμών.
Τροποποίηση του άρθρου 2. «...Άρθρο 2ο – Τόπος παράδοσης και χρόνος ισχύος της
σύμβασης 2. Ο χρόνος ισχύος της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες με
έναρξη την 18η Απριλίου 2017» παρατείνεται η διάρκεια της Σύμβασης έως την 18η Ιουλίου
2017

Κατά τ' άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 5367/22-03-2017 Σύμβασης ως έχουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)

- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
- ❖ Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ».
- ❖ Τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β΄ 185/1993).
- ❖ Την υπ΄ αριθμ 782/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων.
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 67/19.04.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 16/2016 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις υπ΄ αριθμ. 240/18.07.2016, 321/4-11-2016 και 374/06-12-2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 21543/1385/29-7-2016 Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 5367/22-03-2017 Σύμβαση με την εταιρεία «Κ/Ξ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ –TERRAIN MON ΕΠΕ»
- ❖ Το υπ΄ αριθμ. 17740/13-6-2017 έγγραφο του αναδόχου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1)Εγκρίνει την χρονική παράταση της αριθμ. Πρωτ. 5367/22-03-2017 Σύμβασης με την εταιρία «Κ/Ξ «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ –TERRAIN MON ΕΠΕ» με ΑΦΜ 997293976 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - με έδρα της επιχείρησης στον Δήμο Καλλιθέας, Δεληγιάννη 2, Τ. Κ. 17671, μέχρι 18-07-2017, χωρίς τροποποίηση των όρων και αναπροσαρμογή των τιμών.

2)Τροποποιεί το άρθρο 2. «...Άρθρο 2ο – Τόπος παράδοσης και χρόνος ισχύος της σύμβασης 2. Ο χρόνος ισχύος της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες με έναρξη την 18η Απριλίου 2017» παρατείνεται η διάρκεια της Σύμβασης έως την 18η Ιουλίου 2017

Κατά τ΄ άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 5367/22-03-2017 Σύμβασης ως έχουν .

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ
 ΑΓΓΕΛΑ.
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ- ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.