

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη»

ΣΧΕΤ:

- (1) Η υπ' αριθμ 255/2009 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 19/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμ. 255/2009 απόφαση Κοιν. Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.428.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
2. Με την υπ' αριθμ 19/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% που διεξήχθη την 12/01/2010 με μειοδότη την «Κ/ξία Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-Καραλης Κων/νος» και ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 12,39%.
3. Με το αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 2789/06.09.2010 υπεργάφη το Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας Κρουονερίου κ.Καλαφατέλη Ιωάννη και του Νομίμου Εκπροσώπου της Κ/ξίας κ. Σουβατζή Ελευθέριου
4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου που σύμφωνα με την ΕΣΥ ήταν 18μήνες και ακολούθησαν τρεις παρατάσεις με τις υπ' αριθμ. 180/01.08.2012 & 246/27.11.2012 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικά οκτώ (8) μηνών & (83) ογδόντα τριών ημερών ήτοι έως 31-12-2012 .
5. Με την υπ' αριθμ. 246/27.11.2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος παρουσίαζε μείωση σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και συντάχθηκε προκειμένου: α) να γίνει μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της εργολαβίας με εξαίρεση την κατασκευή της πλατείας Μπαφίου λόγω των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής και β) για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών καθώς και νέες εργασίες. Ο 1^{ος} ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο ποσό 1.076.035,76€ ήτοι δαπάνη εργασιών 874.825,82€ και δαπάνη ΦΠΑ 23% 201.209,94€.
6. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 28.12.2012 και εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης με την ίδια ημερομηνία μετά την έγγραφη αναφορά της επιβλέπουσας στη Προϊσταμένη της δ/νσης.

7. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6031/28.02.13 υποβλητικό ενώ εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στον τελευταίο στις 18.03.13. Ο χρόνος εγγύησης του έργου 15 μήνες.
8. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου και την Τελική επιμέτρηση. Η συνολική δαπάνη του έργου (με ΦΠΑ 23%) ανέρχεται τελικά στο ποσό των **971.210,67€** και παρουσιάζει **μείωση** της εγκεκριμένης δαπάνης **κατά 104.825,09€** (ποσοστό μείωσης 9,74%) λόγω **μη απορρόφησης μέρους της δαπάνης των Απροβλέπτων εργασιών και της δαπάνης της Αναθεώρησης.**

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τακτοποιητικού του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Ο 2^{ος} ΑΠΕ Τακτοποιητικός του έργου
- Αιτιολογική έκθεση

Ε.Δ.

- 1.Γενικό Αρχείο
- 2.Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας
- 3.Φάκελος Εισηγήσεων
- 4.Φάκελος Σχετ. έργου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο