



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..
της ..14/12/2016..**

..Αριθ. Απόφασης: .. 241/2016..

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **24ης/14-12-2016**. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..14η Δεκεμβρίου 2016..** ημέρα **..Τετάρτη..** και ώρα **..15:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 13-12-2016 λόγω ωραρίου σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 34440/9-12-2016..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 36..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
13. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
4. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
5. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

17. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
18. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
19. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
20. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
21. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
23. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
24. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
26. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
27. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
28. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
29. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
31. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
32. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
33. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
34. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
35. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
36. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη απουσία), Ζώτου Βασιλική (Βάνα) (δικαιολογημένη απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, προσήλθε προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Ράικος Δημήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης χαράλαμπος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 8^ο θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.
- ✓ Το 9^ο θέμα συζητήθηκε μετά το 4^ο, λόγω της ύπαρξης εργαζομένων.
- ✓ Το 16^ο θέμα συζητήθηκε μετά το 5^ο.

..Αριθ. Απόφασης: ..241/2016..

- **ΘΕΜΑ 12ο:** Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..12ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδιας Ευάγγελος για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 229/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»
3. Ότι την 01/09/2015 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Α ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 52,76%.
4. Την υπ' αριθμ. 270/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.»
5. Την με αρ. πρωτ. 34039/02-12-2015 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 55.686,20€ πλέον Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
6. Την υπ' αριθμ. 78/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 29/07/2016.
7. Την υπ' αριθμ. 171/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε 2^η παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, έως την 29/10/2016.

8. Την υπ' αριθμ. 331/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.
9. Την από 08/11/2016 βεβαίωση περαίωσης του έργου σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν την 29/10/2016.
10. Το αντικείμενο του έργου που είναι η τοπική αντιμετώπιση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της Λεωφ. Δροσιάς Σταμάτας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραπεζούντος και 25^{ης} Μαρτίου, με την κατασκευή ορθογωνικού αγωγού σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος και την κατασκευή διπλών φρεατίων υδροσυλλογής. Αποδέκτης του έργου είναι ανοικτό κανάλι εντός παρακείμενης ιδιοκτησίας.
11. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:

α). για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την περαίωση του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του.

β). για να περιλάβει νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά. Συγκεκριμένα υπήρξε ανάγκη σύνταξης νέων τιμών που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες για την 2^η Ομάδα των Χωματουργικών Εργασιών και την 4^η Ομάδα των Σωληνώσεων – Φρεατίων – Μεταλλικών Στοιχείων. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:

- Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη,
- Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων,
- Μεταφορά υλικών με μονότροχο,
- Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDN 41, DN 200mm,
- Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Φ50mm.

γ). για να περιλάβει αποζημίωση του αναδόχου ποσού 4.645,05 € πλέον ΦΠΑ, για την αποκατάσταση βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008, (ανωτέρα βία) και που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 331/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Διονύσου.

δ). Για να περιλάβει την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών μιας ομάδας για κάλυψη επί πλέον δαπανών άλλης ομάδας.

Οι τελικές επιπλέον δαπάνες των ομάδων καθώς και οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου με ΓΕ & ΟΕ διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 50.210,95 € μειωμένη κατά 4.911,57 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση ή 8,91%.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό της αναθεώρησης, το ποσό της αποζημίωσης για αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 331/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 68.720,39 €, αυξημένη κατά 226,36 € ή 0,33% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 68.720,39 €, αυξημένη κατά 226,36 € ή 0,33% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «100.000,00€ και πλέον δημοτικού χρήματος πετάχτηκαν κυριολεκτικά για το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια θα γίνει και η απαλλοτρίωση, αλλά για το συγκεκριμένο έργο δεν θα έχει καμία σημασία για αυτό που θα γίνει μετά. Είτε έγινε είτε όχι είναι πεταμένα λεφτά».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Υπάρχει αμφισβήτηση για τις εργασίες ολοκλήρωσης και επειδή δεν υπάρχει ίδια αντίληψη θα ψηφίσω λευκό».

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εργασία και όλο επανερχόμαστε με κομμάτια έργων και για το λόγο αυτό θα ψηφίσω λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 229/2015, 270/2015 και 331/2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- ❖ Τον από 01/09/2015 διενεργηθέντα δημόσιο διαγωνισμό.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 34039/02-12-2015 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 55.686,20€ πλέον Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 78/2016 και 171/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού.
- ❖ Την από 08/11/2016 βεβαίωση περαίωσης του έργου σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν την 29/10/2016.
- ❖ Τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 14 Υπέρ 4 Κατά και 4 Λευκές

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Καρασαρλή Αναστασίου, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων και Σώκου Ζωή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 68.720,39 €, αυξημένη κατά 226,36 € ή 0,33% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.