



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ.

Δροσιά: 26 -03-2014
Αρ. Πρωτ.: 10657

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας , έγκριση 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ, έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και τροποποίηση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

- Σχετ.: (α) *Η υπ' αριθ. 46/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας έγκρισης των όρων δημοπρασίας της υπ' αριθ. 22/2010 μελέτης της ΤΥΔΚ.*
- (β) *Η υπ' αριθ. 84/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου έγκρισης ανάθεσης του έργου.*
- (γ) *Η υπ' αριθμ. 41426/13-12-2013 αίτηση παράτασης του αναδόχου.*
- (δ) *Το έγγραφο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας*
- (ε) *Το υπ' αριθ. 3929/04-02-2014 έγγραφο προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων*

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ. 46/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.

2. Στις 11-05-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Με την υπ' αριθμ. 84/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθμ. 35209/18-10-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 244.976,36€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18-12-2013.

3. Με το υπ' αριθ. 41426/13-12-2013 έγγραφο του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες , λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη και δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών, προσκομίζοντας έγγραφο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με τα ύψη των βροχοπτώσεων κατά τη χρονική περίοδο του συμβατικού χρόνου.

4. Με το υπ' αριθ. 3929/04-02-2014 έγγραφο ζητήθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων να γνωμοδοτήσει ως προς την τροποποίηση της μελέτης για την τοποθέτηση των φωτιστικών σε δρόμους που δε συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των φωτιστικών που προέβλεπε η μελέτη είναι αρκετά μεγάλος , ώστε να τοποθετηθούν και τα 160 φωτιστικά στις οδούς Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας. Σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου υπάρχουν ήδη τοποθετημένα φωτιστικά καθώς και σε μεγάλο τμήμα της οδού δεν υπάρχουν κατοικίες παρά μόνο αγροτεμάχια. Η οδός Μακεδονίας είναι αραιοκατοικημένη με διάσπαρτα σπίτια και αγροτεμάχια. Οι οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας είναι οδοί με ιδιαιτερότητες π.χ. όρια

ιδιοκτησιών , απουσία πεζοδρομίων , υπάρχοντα δένδρα που δυσχεραίνουν την τοποθέτηση των ιστών.

5. Η από 19-02-2014 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης ΤΥ διακοπής εργασιών έως ότου γνωμοδοτήσει το συμβούλιο δημοσίων έργων .

6. Με το υπ' αριθ. 10623/26-03-2014 έγγραφο το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απάντησε ότι δεν έχει αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί της υποβληθείσας τροποποίησης.

7. Την από 26-03-2014 άρση της διακοπής εργασιών.

8. Η από 16-12-2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ

Η μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση 160 μαντεμοιστών φωτισμού ύψους 4μ με διπλό βραχίονα και στις δύο πλευρές των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας της Δ.Κ. Σταμάτας.

9. Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία νέα τιμή που δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και είναι απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα το έργο.

10. 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και την νέα τιμή. Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων για να καλύψει την επιπλέον δαπάνη. Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε 190.167,77ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. .

2. Την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ και του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας» , ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

3. Την τροποποίηση του έργου για την τοποθέτηση **φωτιστικών στις οδούς Αγίου Φανουρίου, Έκτορος, Ηρακλείου. Κύπρου, Αρτέμιδος , Νεφέλης, Αγίου Κων/ου, Πηγαδάκι, Παπανικολή, Ειρήνης και Μαραθώνος.**

Όλες οι παραπάνω οδοί συμβάλλουν στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και είναι δρόμοι όπου έχουν κατασκευαστεί μόνιμες κατοικίες με ελλιπή δημοτικό φωτισμό.

Συνημμένα

1. Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ

2. Ιος ΑΠΕ

3. γ,ε σχετικό

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο

2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.

3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.

4. Φ. Σχετ. Έργου

