

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση (α) 1^{ου} Α.Π.Ε. , (β) παράτασης και (γ) 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη»

Σχετ:

- Η υπ' αριθμ 255/2009 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- Η υπ' αριθμ. 19/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 52/9.10.2012 έγγραφο έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4253/25.10.2012 της ΕΔΑΠ Αττικής, Προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τροποποίηση Σύμβασης) και παράτασης του έργου.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με την υπ' αριθμ. 255/2009 απόφαση Κοιν.Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.428.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ 19/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% που διεξήχθη την 12/01/2010 με μειοδότη την «Κξία Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-Καραλης Κων/νος» και ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 12,39%.
3. Το με αριθμ.πρωτ. 2343/25.05.2010 έγγραφο της Κοινότητας Κρουονερίου με το οποίο προσεκλήθη ο μειοδότης για να υπογράψει το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό.
4. Το με αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ 2789/06.09.2010 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας Κρουονερίου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη και του Νομίμου Εκπροσώπου της Κ/ξίας κ. Σουβατζή Ελευθέριου
5. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την ΕΣΥ σε 18μήνες.
6. Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ), ο οποίος είναι μειωτικός σε

σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, συντάχθηκε: α) Προκειμένου να γίνει μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της εργολαβίας με εξαίρεση της κατασκευής της πλατείας Μπαφίου, λόγω έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, β) για να συμπεριληφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών καθώς και νέες εργασίες οι οποίες λόγω προφανών παραλείψεων της μελέτης δεν υπήρχαν, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από λεπτομερή αναλυτική προμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεσθούν βάση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών ώστε να προκύπτει το έργο άρτιο τεχνικά και λειτουργικά ολοκληρωμένο

7. Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται σύμφωνα και με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση στο ποσό **1.076.035,76€**, ήτοι δαπάνη εργασιών 874.825,82€ και δαπάνη ΦΠΑ 201.209,94€. Επίσης, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας **κατά (83) ογδόντα τρείς ημέρες , ήτοι έως 31/12/12.**

8. Τη με αριθμό πρωτ. 52/2012 **θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.**
9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4253/25.10.2012 της **ΕΔΑΠ Αττικής, Προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τροποποίηση Σύμβασης) και παράτασης του έργου.**

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά (83) ογδόντα τρεις ημέρες, ήτοι έως 31/12/12.

Συνημμένα:

- 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
- 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
- Το υπ'αριθμ. πρωτ. 52/09-10-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.
- Η υπ'αριθμ. πρωτ. 4253/25.10.2012 της ΕΔΑΠ Αττικής, Προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τροποποίηση Σύμβασης) και παράτασης του έργου.

Ακριβές Αντίγραφο