

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

- Α. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».**
Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 7/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».
3. Την υπ' αριθμ. 146/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 27/09/2011 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωση 59,02%.
5. Την υπ' αριθμ. 202/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
6. Την με αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 22/04/2013.
7. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). γιατί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αύξησης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου.
 - β). για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 237.247,43 € έναντι 207.776,45 € που προβλεπόταν στην σύμβαση, αυξημένη κατά 29.470,98 € ή ποσοστό 14,18%.
Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με την δαπάνη για ΦΠΑ διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 294.655,93 € και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, χωρίς χρήση επι έλασσον δαπανών.
8. Την από 12/04/2013 (αρ. πρωτ. 11724/17-04-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα πέντε (65) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
9. Το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο υπήρχαν διαστήματα με έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), όπου δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εργασίες, όπως

προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 1736/05/04/2013 με ημερομηνία 10/04/2013 πιστοποιητικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

10. Το γεγονός ότι τμήμα του έργου εκτελείται στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Κηφισιάς και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δοθεί άδεια εκσκαφής από τον ανωτέρω Δήμο. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Διονύσου υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 2260/24-01-2013 αίτηση για άδεια κατάληψης – εκσκαφής τμήματος της οδού Θέτιδος της Δ.Ε. Εκάλης για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». Ο Δήμος Κηφισιάς εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 4336/29-03-2013 (αρ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 10044/02-04-2013) Άδεια Εκσκαφής και Εργασιών σε Δημοτικό Δρόμο, με όρους που απαιτούν την εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη σύμβαση του έργου. Ως εκ τούτου ο Δήμος Διονύσου υπέβαλε προς το Δήμο Κηφισιάς το με αρ. πρωτ. 14378/15-05-2013 έγγραφο, με το οποίο αιτείται την έκδοση νέας άδειας εκσκαφής με όρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

- A. Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, χωρίς χρήση επί ελασσον δαπανών.
- B. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».
2. Η από 12/04/2013 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.
3. Το με αρ. πρωτ. 1736/05/04/2013 με ημερομηνία 10/04/2013 πιστοποιητικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
4. Το με αρ. πρωτ. 2260/24-01-2013 έγγραφο του Δήμου Διονύσου.
5. Η με αρ. πρωτ. 4336/29-03-2013 άδεια εκσκαφής του Δήμου Κηφισιάς
6. Το με αρ. πρωτ. 14378/15-05-2013 έγγραφο του Δήμου Διονύσου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Νίκος Παππάς