



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανασιάδης Μ.
Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.-Πόλη :14572 - Δροσιά
Τηλ.: 213-2140122
Fax: 213-2140120

Δροσιά , 11/11/2011
Αρ. Πρωτ: -33690-

ΠΡΟΣ

Τον κ^ο Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Εκδίκαση της από 10/10/2011 (αρ. πρωτ. Δήμου 33690/2-11-2011) ένστασης του αναδόχου Βασ. Ράπτη Ε.Δ.Ε., του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου - Αλικαρνασσού)»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114/08-06-2006)
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010)
3. Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 23/28-29.2.84).
4. Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)
5. Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 116/18-06-2008).
6. Το σχετικό φάκελο του έργου του θέματος
7. Τη με αρ. πρωτ. 7827/20-09-2006 Σύμβαση του υπόψη έργου.
8. Την από 06-12-2010 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου με τα παρακάτω συνημμένα :
 - α. το υπ. αρ. 742/23-01-2007 έγγραφο – πρόσκληση του Δημάρχου Αγίου Στεφάνου
 - β. τη με αρ. πρωτ. 1990/07-03-2008 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου κ^{ας} Άννας Κορμανού σύμφωνα με την αρ. 15/2007 Α.Δ.Ε. τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου
 - γ. Το αρ. πρωτ. Δ10/22713/25-11-2010 έγγραφο της Δ/σης Υδραυλικών Έργων / Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το οποίο κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από μηχανικούς της συγκεκριμένης Υπηρεσίας «θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές εφικτές λύσεις, δεδομένου ότι τμήμα του παραπάνω αγωγού αυτή τη στιγμή διέρχεται μέσα από ιδιοκτησίες» και ότι για την μελέτη και την κατασκευή του παραπάνω αγωγού ομβρίων το έργο πρέπει να πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλαγή από αυτήν.
9. Την υπ' αριθ. 135/14-12-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 26^η/09/2011 (3002/2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Δημητρίου Γ. Μητραλέξη) με το υπ' αριθμ. πρωτ.11019/04-05-2011 έγγραφο του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα «η οριστική διακοπή των εργασιών – διάλυση της Σύμβασης με αρ. 7827/20-09-2006 για το έργο : “Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου - Αλικαρνασσού- Σάμου)” στα πλαίσια του άρθρου 9 του Ν. 1418/84»

10. Την από 10/10/2011 (αρ. πρωτ. Δήμου 33690/2-11-2011) ένσταση του αναδόχου Βασ. Ράππη Ε.Δ.Ε., κατά της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου, κατά το σκέλος που δεν καταβάλλεται αποζημίωση λόγω της διάλυσης της εν λόγω σύμβασης.

Ε π ε ι δ ή

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Β/18-06-2008) «η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής»
2. Παρήλθε η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών υποβολής ένστασης κατά της υπ' αριθμ. 135/14-12-2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα με τις παρ. 2 του άρθρου 17 του ΠΔ 609/85 και παρ. 1α του άρθρου 227 του Ν. 3463/2006
(Ημερομηνία κοινοποίησης : Δευτέρα 26-09-2011)
(Ημερομηνία υποβολής : Δευτέρα 31-10-2011)

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη λήψη απόφασης για την απόρριψη της από 10/10/2011 (αρ. πρωτ. Δήμου 33690/02-11-2011) ένστασης του αναδόχου Βασ. Ράππη Ε.Δ.Ε., του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου - Αλικαρνασσού» διότι:

- Α) το ποσό της αποζημίωσης λόγω διάλυσης της εργολαβίας καθορίζεται ως φαίνεται ανωτέρω από την προϊσταμένη αρχή κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής μετά τη σχετική εισήγηση της επιτροπής παραλαβής του έργου.
- Β) είναι εκπρόθεσμη καθότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση της υπ' αριθμ. 135/14-12-2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου, την 26^η/09/2011 και παρήλθε η εκ του νόμου προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών

Συνημμένα:

1. η υπ. αρ 7827/20-09-2006 Σύμβαση του υπόψη έργου
2. Την από 06-12-2010 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου με τα παρακάτω συνημμένα :
 - α. το υπ. αρ. 742/23-01-2007 έγγραφο – πρόσκληση του Δημάρχου Αγίου Στεφάνου
 - β. τη με αρ. πρωτ. 1990/07-03-2008 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου κ^ας Άννας Κορμανού σύμφωνα με την αρ. 15/2007 Α.Δ.Ε. τ. Δήμου Αγίου Στεφάνου
 - γ. Το αρ. πρωτ. Δ10/22713/25-11-2010 έγγραφο της Δ/σης Υδραυλικών Έργων / Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
2. η υπ' αριθ. 135/14-12-2010 Απόφαση Δ.Σ.
3. η υπ. αρ. 33690/02-11-2011 ένσταση του αναδόχου

Ε.Δ.

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Γρ. Νομικής Υπηρεσίας (με τα συνημμένα)
4. Φ. Σχετικού έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ. & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Δροσιά , 11-11-2011

Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχ.