

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας.**

*Σχετ.: (α) Η υπ'αριθμ 132 /2010 Α.Κ.Σ. με θέμα έγκρισης της υπ' αριθ. 164/2010 μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Αωνύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ.Αλεξάνδρου » και καθορισμός όρων του διαγωνισμού  
(β) Η υπ'αριθμ.166/2010 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού*

**Έχοντας υπόψη :**

1. Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/8873/20-07-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ. 164/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 369.918,70 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 455.000,00€.
2. Την υπ' αριθ. 132/2010 Απόφαση της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
3. Την υπ' αριθ. 166/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε το από 07-09-2010 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και κατακυρώνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική εταιρεία Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32,00%.
4. Το υπ' αριθ. 2784/10-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 252.858,01 € πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 312.988,73 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (λήξη 10-06-2011).
5. Με την υπ' αριθ. 141/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας με ημερομηνία περαίωσης η 01-02-2012 λόγω αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας..
6. Ο 1<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και συγκεκριμένα εργασίες χωματοργικών και σκυροδέματος , με απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης. Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό , γίνεται η ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης ποσού 31.532,29 ευρώ από τα 31.565,78 ευρώ της αρχικής μελέτης για την κάλυψη της επί πλέον δημιουργούμενης ισόποσης δαπάνης. Δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου με τη συνολική δαπάνη να παραμένει στο ποσό

254.462,38 ευρώ και με ΦΠΑ 312.988,73 ευρώ παρουσιάζοντας ισοζύγιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

7. Την υπ' αριθ. 781/12-1-2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες (120) διότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών (εργασίες ανακατασκευής δρόμων) του έργου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν αυτήν την περίοδο στην περιοχή του Δήμου Διονύσου.
8. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

### **Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

1. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου» της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο, από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία διότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν αυτήν την περίοδο .
2. Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 'Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου ' της Δ.Κ.Σταμάτας.

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Την αίτηση του Ιωάννη Χρυσοσπάθη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

