

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου » .

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 52/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου
3. Την υπ' αριθμ. 436/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο »
4. Την υπ' αριθ. 23/2013 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία καθορίστηκε η επανάληψη της δημοπρασίας.
5. Το σχετικό με τη δημοπρασία της 5^{ης} Μαρτίου 2013 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Δημήτριος Μπαϊρακτάρης με μέση έκπτωση 48,39%.
6. Την υπ' αριθμ. 35/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Δημήτριο Μπαϊρακτάρη..
7. Την υπ' αριθμ. 125/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία έγινε η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
8. Την υπ' αριθ. 21341/26-06-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 27.116,20 ευρώ και με ΦΠΑ 23% 6.236,73 ευρώ, συνολική δαπάνη 33.352,93 ευρώ.
9. Την από 30-10-2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ .
10. Την από 11-10-2013/34257 αίτηση παράτασης του αναδόχου κατά 30 ημέρες, καθώς παρουσιάστηκε η ανάγκη νέων εργασιών
11. Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει δύο νέες τιμές που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και αφορούν εργασίες σε έδαφος βραχώδες και σε εργασίες εκσκαφών με τα χέρια .
Η μελέτη προβλέπει την αντικατάσταση του υπάρχοντος αγωγού ομβρίων με αγωγό μεγαλύτερης διατομής, ο οποίος θα διέρχεται όπως και ο υπό αντικατάσταση μέσα από ιδιοκτησία . Κατά την εκτέλεση των εργασιών στα σημεία διέλευσης μέσα από το χώρο ιδιοκτησίας, προκλήθηκαν αναπόφευκτα ζημιές στο διαμορφωμένο χώρο της αυλής και καταστράφηκαν υπερκείμενες κατασκευές στα σημεία διέλευσης.

12. Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 25.529,45 € των απροβλέπτων 1.009μ78€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 576,97 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 27.116,20ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.352,93ευρώ, δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη
Προστίθεται επί πλέον απολογιστική δαπάνη για αποκατάσταση υπερκείμενων κατασκευών ,ποσού 1001,50 ευρώ και με ΦΠΑ 23% 230,35 ευρώ, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.584,78 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Έγκριση παράτασης 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόστασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία.
2. Την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
3. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου» ποσού 34.584,78 ευρώ , ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ,ενώ η απολογιστική δαπάνη αξίας 1.231,85 ευρώ για την αποκατάσταση υπερκείμενων κατασκευών ,καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
2. Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.
3. Η αίτηση παράτασης

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών έργων και υποδομών

Νικόλαος Παππάς