

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή Οδών Κοινότητας Κρυονερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

Σχετ.: (α) Η υπ' αριθμ 236 /2009 Α.Κ.Σ. έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
(β) Η υπ' αριθμ. 267/2009 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/10154/10-9-2009 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθμ. 208/2009 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 403.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (19%), σύνολο δαπάνης 479.570,00 €.
2. Με την υπ' αριθ. 236/2009 Απόφαση της Κοινότητας Κρυονερίου εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
3. Στις 03-11-2009 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία Χ & Κ Τεχνική με το υπ' αριθ. 1664/15-04-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 178.026,56€ πλέον ΦΠΑ 21%, σύνολο 215.412,14 €, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,82% και με συμβατικό χρόνο περαίωσης πέντε (5) μηνών (λήξη 15-09-2010).
4. Με το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/20166/28-12-2010 έγγραφο, της Τ.Υ.Δ.Κ.
 - α) απεστάλη προς έγκριση από το Δ.Σ. ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ύστερα από την Σ.Δ.Ε. 193/01-12/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της μελέτης και τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών και
 - β) ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Κατασκευή Οδών Κοινότητας Κρυονερίου»** κατά τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕΟ 1^{ος} ΑΠΕ της εργολαβίας σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση περιλαμβάνει μεταβολές ποσοτήτων της μελέτης αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και συγκεκριμένα :

Το συμβατικό αντικείμενο αποτελούσε την κατασκευή των οδών Βρουύλων, Νυμφών, Θερμοπυλών, Καραϊσκάκη, Φτέρης, και Αρκαδίας. Από αυτές κατασκευάστηκαν όλες πλην της Αρκαδίας, όπου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών επί αυτής, κατόπιν προσφυγής περιοίκων για την τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης. Αντ' αυτής κατασκευάζεται η οδός Γ. Ζηκίδη από το όριο Σχεδίου έως Λ. Κρυονερίου με κυβόλιθους ώστε να είναι σε πλήρη αρμονία με την κεντρική πλατεία Μ. Ασίας η οποία είδη πλακοστρώνεται με κυβόλιθους . Για την συνέχιση της εργασίας έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η κατασκευή της οδού Γ. Ζηκίδη απαιτείται η παράταση προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται στο ποσό 217.826,19 €. εκ των οποίων 176.147,65 € είναι για τη δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων (ήτοι σε ισοζύγιο έναντι των του αρχικού συμβατικού αντικειμένου), 1.878,91 € για τη δαπάνη Αναθεώρησης και 39.799,63 € για τη δαπάνη ΦΠΑ (ήτοι αύξηση κατά 2.414,05 €)λόγω μεταβολής του ποσοστού από 21% σε 23%

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση α) του 1^ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας Κρουονερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Περιφέρειας Αττικής Τμήμα ΤΥΔΚ και β) Παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου κατά τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ. με αναθεώρηση

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/20166/28-12-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου – Αιτιολογική Έκθεση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ	ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μπαλαδάκης Γεώργιος	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
08-03-2011	09-03-2011	9-03-2011	