

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , 1^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ»
της Δ. Κ. Ροδόπολης

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 191/10 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 48.000,87- € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 59.041,00 €
- (2) Η υπ'αριθμ 104/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 125/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Την υπ'αριθμ. 191/2010 μελέτη του έργου με τίτλο 'Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης', προϋπολογισμού 48.000,87 €πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 59.041,00 €.
2. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένου από αμιαντοσωλήνες. .
3. Με την υπ'αριθμ. 104/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
4. Στις 09-11-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Δημήτριος Παυλόπουλος Ε.Δ.Ε. , με προσφορά μέσης έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 10,00%.
5. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 125/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 38124/05-12-2011 εργολαβική σύμβαση ποσού 53.136,92 € (με το ΦΠΑ).
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε την 05-03-2011.
7. Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία νέα τιμή, η οποία κρίθηκε αναγκαία από απαιτήσεις της κατασκευής για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Συγκεκριμένα η νέα τιμή είναι : τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 για την εγκατάσταση παροχών σε αγωγό. Με την νέα τιμή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.
8. Με τον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό , γίνεται ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης ποσού 4.248,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης ,που αφορά την νέα τιμή . Παραμένει δε ως απρόβλεπτη δαπάνη το υπολειπόμενο ποσό των 1.386,89 ευρώ. Δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο με τη συνολική δαπάνη του έργου να παραμένει στο ποσό 43.200,79 ευρώ και με ΦΠΑ 53.136,97 ευρώ παρουσιάζοντας ισοζύγιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

9. Την υπ' αριθ. 4260/17-02-2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης εκτέλεσης έργου κατά ενενήντα ημερολογιακές ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του Δήμου Διονύσου.

10. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης» της Δ. Κ. Ροδόπολης.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου 'αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης' κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία , καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην καθυστέρηση αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
2. Η αίτηση του αναδόχου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ