

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 46/2010 Απόφαση Δ.Σ. Άνοιξης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης»
3. Την υπ' αριθμ. 89/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Άνοιξης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 08/02/2011 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία SOLIS A.E. με μέση έκπτωση 52,54%.
5. Την υπ' αριθμ. 54/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία SOLIS A.E.
6. Την με αρ. πρωτ. 28274/09-09-2011 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 648.598,47 € με το Φ.Π.Α.
7. Ότι ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται:
  - α). γιατί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου. Συγκεκριμένα, παρίσταται η ανάγκη για εκτέλεση ορισμένων συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν προηγουμένως στην ακριβή τους ποσότητα αν και κατεβλήθη η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή. Για τις συμβατικές εργασίες, γίνεται μια κατ' αρχήν πρόβλεψη για την αύξηση των ποσοτήτων στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, ενώ τα «επί έλαττον» στοιχεία πιθανολογούνται με σχετική ακρίβεια.
  - β). για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, εργασιών όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:  
Την επένδυση τοιχοδομών δια ακανόνιστων χονδρόπλακων τύπου Άρτας,  
Την κατασκευή τοιχοδομών για την επένδυση,  
Την διαμόρφωση των όψεων των λιθοδομών.  
Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 452.371,09 € έναντι 417.718,91 € που προβλεπόταν στην σύμβαση, αυξημένη κατά 34.652,18 € ή ποσοστό 8,30%.

Η δαπάνη με τις απολογιστικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 505.693,01 € έναντι 471.040,83€ που προβλεπόταν στην σύμβαση, αυξημένη κατά 34.652,18 € ή ποσοστό 7,36%.

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με την δαπάνη ΦΠΑ διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 648.598,47 € και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

8. Την από 03/04/2012 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
9. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ.Κ. Άνοιξης που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου
2. Η εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
3. Η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

**Ε.Δ.**

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικής Υπηρεσίας – Ποιότητας Ζωής

Νίκος Παππάς