

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας.

- Σχετ.: (α) Η υπ'αριθμ 133 /2010 Α.Κ.Σ. με θέμα έγκρισης της υπ' αριθ. 174/2010 μελέτης του έργου «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» και καθορισμός όρων του διαγωνισμού
(β) Η υπ'αριθμ.165/2010 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
(γ) Η υπ'. αριθ. 5297/1-3-2012 αίτηση παράτασης του εργολάβου

Έχοντας υπόψη :

1. Το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/9087/29-07-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. με το οποίο απεστάλη η υπ' αριθμ. 174/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 678.861,79 € πλέον Φ.Π.Α. (23%), σύνολο δαπάνης 835.000,00€.
2. Την υπ' αριθ. 133/2010 Απόφαση της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
3. Την υπ' αριθ. 165/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και κατακυρώνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον εργολάβο δημοσίων έργων Ιάσων Γκαζιάνη, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,18%.
4. Το υπ' αριθ. 35290/14-11-2011 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 378.972,19 € πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 466.135,79 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημέρες (λήξη 14-03-2012).
5. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων μετά από ακριβή καταμέτρηση και συγκεκριμένα
 - α) από την ομάδα των χωματουργικών προκύπτει ως επί έλασσον δαπάνη το ποσό των 46.760,03 ευρώ
 - β) από την ομάδα των σκυροδεμάτων προκύπτει ως επί έλασσον δαπάνη το ποσό των 11.406,45 ευρώ
 - γ) από την ομάδα των επιστρώσεων προκύπτει ως επί έλασσον δαπάνη το ποσό των 79.228,94 ευρώ

δ) από την ομάδα των μεταλλουργικών προκύπτει ως επί έλασσον δαπάνη το ποσό των 2.670,05 ευρώ

Γίνεται ανάλωση μέρους των απροβλέπτων ποσού 28.132,16 ευρώ από τα 49.234,89 ευρώ, για την κάλυψη της επί πλέον δημιουργούμενης δαπάνης, η οποία προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων μετά από ακριβή καταμέτρηση.

Τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνονται ως εξής :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο | 467.600,33 ευρώ |
| 2. Εγκριθέν αντικείμενο με τον 1 ^ο ΑΠΕ | 338.658,56 ευρώ |

Όπως προκύπτει ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση του συμβατικού αντικειμένου ποσό 128.941,77 ευρώ ή ποσοστό 27,58 %.

6. Την υπ' αριθ. 5297/1-3-2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα ημερολογιακές ημέρες (90) διότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες στην περιοχή του Δήμου Διονύσου.

7. Το γεγονός ότι με την 6413/13-3-2012 εισήγηση της ΤΥ προς το ΔΣ ζητήθηκε η έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου αλλά το θέμα δεν συζητήθηκε και πήρε αναβολή.

8. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 'Περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου' Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας , ο οποίος είναι μειωτικός κατά 128.941,77 ευρώ

2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο, από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, διότι δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η αίτηση του Ιάσωνα Γκαζιάνη
2. Ο 1^{ος} ΑΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ