

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ » της Δ. Κ. Ροδόπολης».

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ. 14/10 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού **186.837,95 €** πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 222.337,00 €
- (2) Η υπ' αριθμ. 29/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 73/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/19862/29-01-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθμ. 14/2010 μελέτη του έργου με τίτλο 'Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες', προϋπολογισμού 186837,95 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 222337,00 €.
2. Η μελέτη αφορά στην αποξήλωση παλαιών κρασπεδορείθρων ,καθαίρεση των πλακοστρώσεων και του υποστρώματος αυτών , τοποθέτηση νέων κρασπεδορείθρων και τέλος πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου. .
3. Με την υπ' αριθμ. 29/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
4. Στις 01-06-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Γρηγόριος Γκούλης Ε.Δ.Ε. , με προσφορά μέσης έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 52,03%.
5. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 73/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθμ. 1687/01-10-2010 εργολαβική σύμβαση ποσού 110.248,18 € (με το ΦΠΑ).
6. Με την υπ. αριθ. 17/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας κατά δύο μήνες ,η οποία έληξε στις 11-6-2012.
7. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει τον 1ο και 2ο λογαριασμό του έργου ποσού 29.532,21€ και 13.506,08 ευρώ με ΦΠΑ αντίστοιχα.
8. Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει μικρές αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών μετά από ακριβή επιμέτρηση και συγκεκριμένα για τις εργασίες διάνοιξης τάφρου και καθαίρεσης σκυροδεμάτων ,που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς στο στάδιο προμέτρησης , με απορρόφηση μέρους της απρόβλεπτης δαπάνης . Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ , γίνεται η ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων του 1^{ου} ΑΠΕ ποσού 6.660,02 ευρώ από τα 10.133,72 ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον δημιουργούμενης ισόποσης δαπάνης. Παραμένει δε ως απρόβλεπτη δαπάνη το υπολειπόμενο ποσό των 3.473,70 ευρώ και η προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση 9,67 ευρώ. Δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο με τη συνολική δαπάνη του έργου να

παραμένει στο ποσό 89632,76 ευρώ και με ΦΠΑ 110.248,18 ευρώ παρουσιάζοντας ισοζύγιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

9. Την υπ' αριθ. 16726/11-06-2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης εκτέλεσης έργου κατά ένα μήνα μετά την έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ .

10. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες» της Δ. Κ. Ροδόπολης.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης του έργου 'Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες' κατά ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου
2. Η αίτηση του αναδόχου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ