

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ» της Δ. Κ. Διονύσου

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 199/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €
- (2) Η υπ'αριθμ. 68/2008 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 81/2008 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 50/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011
- (5) Η υπ'αριθμ. 66/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2011
- (6) Το υπ'αριθμ. 35209/2-11-2011 έγγραφο του τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης
- (7) Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
- (8) Το υπ'αριθμ. ΣΔΕ 24/18-6-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το 08/ΔΤΑ/7178/15-3-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 51/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου [(3) σχετικό], προϋπολογισμού 126.533,91€ πλέον Φ.Π.Α. (21%), σύνολο δαπάνης 153.106,03 €.
2. Η μελέτη αφορά στη διορθωτική συντήρηση και βελτίωση των οδοστρωμάτων σε οδούς του Δήμου Διονύσου οι οποίες παρουσιάζουν εκτεταμένες και σημαντικής σοβαρότητας φθορές. Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, επισκευής επιφανειακών φθορών – αστοχιών καθώς και επούλωσης των λάκκων που προέρχονται από εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα αφορά επεμβάσεις συντήρησης στις οδούς : Ανεμώνης, Καρκαβίτσα, Πορφύρα, Παπαδιαμάντη, Κίου και Αρκαδίας και πλήρωση λάκκων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης, προβλέφθηκε η προσωρινή επίστρωση σκυροδέματος σε τμήμα μήκους 200μ. της οδού Κωνσταντινουπόλεως.
3. Με την υπ'αριθμ. 68/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
4. Στις 17-8-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 171/87, του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98, στον οποίο έλαβαν μέρος τρεις (3) επιχειρήσεις, και η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Παναγιώτα Βέττα ήταν η μειοδότηρια προσφορά

- με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.
5. Με την υπ'αριθμ. 80/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και έγινε η ανάθεση του έργου στην κ. Παναγιώτα Βέττα (προσφερόμενη έκπτωση 10%), αντί ποσού 94.676,75€ με απρόβλεπτα, πλέον αναθεώρησης 900€, απολογιστικών αναδόχου 19.892,64€, πλέον ΦΠΑ ήτοι σύνολο 139.717,96€.
 6. Υπεγράφη το υπ'αριθμ. 6501/11-10-2010 συμφωνητικό για ποσό 139.717,96 € με το ΦΠΑ με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημερών αρχόμενη από 11-10-2009. Με την από 30-3-2011 αίτησή της, η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.
 7. Ο ανάδοχος εκτέλεσε μέρος των εργασιών και υπέβαλε προς πληρωμή τον 1^ο Λογαριασμό και πιστοποίηση ποσού 87.556,20€. Απομένουν προς πληρωμή 52.161,77€.
 8. Στη συνέχεια συντάχθηκε Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για να συμπεριλάβει τη μεταβολή του ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επιτρόπου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου, της αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23% καθώς και σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου κατά 2.471,82€ ή ποσοστό 1,77% με το Φ.Π.Α. Η διαφορά στη δαπάνη των εργασιών προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση των επί ελάττων δαπανών και μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων.
 9. Με το υπ'αριθμ. ΣΔΕ 24/18-7-2011 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, απεστάλη η γνωμοδότηση του 2^{ου} θέματος της 2^{ης} συνεδρίασης της 27-6-2011 του ΣΔΕ σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με χρήση των επί ελάσσον δαπανών. Επίσης, λόγω της καθυστέρησης γνωμοδότησης επί του 1^{ου} ΑΠΕ από το ΣΔΕ, έληξε και η εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την 130/2011 ΑΔΣ, οπότε θα χρειαστεί περαιτέρω έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών μαζί με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.
 10. Με το υπ'αριθμ. 35209/2-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης απεστάλη ο 1^{ος} ΑΠΕ προκειμένου να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση.
 11. Τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου και επούλωσης λάκκων» της Δ. Κ. Διονύσου.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά ένα (3) μήνες από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) έως (8) σχετικά

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ	ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΑΓΓΕΛΙΝΑ ANNA	
-11-2011			

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ» της Δ. Κ. Διονύσου

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 199/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €
- (2) Η υπ'αριθμ 68/2008 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 81/2008 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 50/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011
- (5) Η υπ'αριθμ. 66/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2011
- (6) Το υπ'αριθμ. 35209/2-11-2011 έγγραφο του τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης
- (7) Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
- (8) Το υπ'αριθμ. ΣΔΕ 24/18-6-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το 08/ΔΤΑ/7178/15-3-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 51/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου [(3) σχετικό], προϋπολογισμού 126.533,91€ πλέον Φ.Π.Α. (21%), σύνολο δαπάνης 153.106,03 €.
2. Η μελέτη αφορά στη διορθωτική συντήρηση και βελτίωση των οδοστρωμάτων σε οδούς του Δήμου Διονύσου οι οποίες παρουσιάζουν εκτεταμένες και σημαντικής σοβαρότητας φθορές. Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, επισκευής επιφανειακών φθορών – αστοχιών καθώς και επούλωσης των λάκκων που προέρχονται από εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα αφορά επεμβάσεις συντήρησης στις οδούς : Ανεμώνης, Καρκαβίτσα, Πορφύρα, Παπαδιαμάντη, Κίου και Αρκαδίας και πλήρωση λάκκων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης, προβλέφθηκε η προσωρινή επίστρωση σκυροδέματος σε τμήμα μήκους 200μ. της οδού Κωνσταντινουπόλεως.
3. Με την υπ'αριθμ. 68/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
4. Στις 17-8-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 171/87, του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98, στον οποίο έλαβαν μέρος τρεις (3) επιχειρήσεις, και η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Παναγιώτα Βέττα ήταν η μειοδότηρια προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.

5. Με την υπ'αριθμ. 80/2010 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και έγινε η ανάθεση του έργου στην κ. Παναγιώτα Βέττα (προσφερόμενη έκπτωση 10%), αντί ποσού 94.676,75€ με απρόβλεπτα, πλέον αναθεώρησης 900€, απολογιστικών αναδόχου 19.892,64€, πλέον ΦΠΑ ήτοι σύνολο 139.717,96€.
6. Υπεγράφη το υπ'αριθμ. 6501/11-10-2010 συμφωνητικό για ποσό 139.717,96 € με το ΦΠΑ με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημερών αρχόμενη από 11-10-2009. Με την από 30-3-2011 αίτησή της, η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.
7. Ο ανάδοχος εκτέλεσε μέρος των εργασιών και υπέβαλε προς πληρωμή τον 1^ο Λογαριασμό και πιστοποίηση ποσού 87.556,20€. Απομένουν προς πληρωμή 52.161,77€.
8. Στη συνέχεια συντάχθηκε Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για να συμπεριλάβει τη μεταβολή του ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επιτρόπου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου, της αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23% καθώς και σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου κατά 2.471,82€ ή ποσοστό 1,77% με το Φ.Π.Α. Η διαφορά στη δαπάνη των εργασιών προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση των επί ελάττων δαπανών και μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων.
9. Με το υπ'αριθμ. ΣΔΕ 24/18-7-2011 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, απεστάλη η γνωμοδότηση του 2^{ου} θέματος της 2^{ης} συνεδρίασης της 27-6-2011 του ΣΔΕ σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με χρήση των επί ελάσσον δαπανών. Επίσης, λόγω της καθυστέρησης γνωμοδότησης επί του 1^{ου} ΑΠΕ από το ΣΔΕ, έληξε και η εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την 130/2011 ΑΔΣ, οπότε θα χρειαστεί περαιτέρω έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών μαζί με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.
10. Με το υπ'αριθμ. 35209/2-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης απεστάλη ο 1^{ος} ΑΠΕ προκειμένου να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση.
11. Τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου και επούλωσης λάκκων» της Δ. Κ. Διονύσου.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά ένα (3) μήνες από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) έως (8) σχετικά

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ