

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)»**

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 140/10 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 317.858,00€
- (2) Η υπ'αριθμ 106/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 164/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 275/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
- (5) Η υπ'αριθμ. 6/2012 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2012
- (6) Το υπ'αριθμ. ΣΔΕ 42/27-7-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ
- (7) Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου
- (8) Η από 21-8-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Γρηγορίου Δημητρίου

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/9718/10 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 140/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 258.420,79€ πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 317.858,00€. Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση της πλακόστρωσης και κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταμάτας-Δροσιάς εντός των ορίων της Δ.Κ. Σταμάτας.
2. Με την υπ'αριθμ. 106/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
3. Στις 7-9-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Με την υπ'αριθμ. 164/10 ΑΚΣ εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 2932/30-12-2010 Εργολαβική σύμβαση ποσού 195.715,47€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
4. Με το υπ'αριθμ. 27231/2-11-2011 έγγραφό μας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 37643/12-12-2011 έγγραφο.
5. Με την υπ'αριθμ. 103/12 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) μέρες ήτοι έως την 30-8-2012.
6. Με τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2012, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

7. Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευασθεί, αλλά και από τις προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου, με τις απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες.
8. Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται μέρος του ποσού των απροβλέπτων και το ποσό των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευασθούν, οι οποίες προκύπτουν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.

Η συνολική δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 195.715,47€ (ήτοι δαπάνη εργασιών 159.118,27 € και δαπάνη ΦΠΑ 36.597,20€) με την αναθεώρηση, και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

9. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Συνεδρία 3<sup>η</sup> – 25-7-2012) - Αρ. Πρωτ. Δήμου 26751/7-9-2012.
10. Με το υπ' αριθμ. 25204/21-8-2012 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημέρες.
11. Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω της αναμονής έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από το Σ.Δ.Ε., κατά τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως 29-9-2012.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

**Α.** Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)»

**Β.** Για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληξε στις 30-8-2012) κατά τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας, ήτοι έως 29-9-2012.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) έως (8) σχετικά

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. –  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ