

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της Δ. Κ. Διονύσου

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 199/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €
- (2) Η υπ'αριθμ 68/2008 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 81/2008 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ'αριθμ. 50/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011
- (5) Η υπ'αριθμ. 66/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2011

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με τα υπ'αριθμ. 7200/2007 και 4642/2008 έγγραφα μας ζητήσαμε από την Τ.Υ.Δ.Κ. τη σύνταξη της μελέτης «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
2. Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/12574/12-8-2008 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 199/2008 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €.
3. Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης στις οδούς:
 - Φ63: Σατωβριάνδου, Σωκράτους, Περικλέους, Δημοκρίτου, Μαυρομιχάλη
 - Φ90: Λ. Διονύσου, Θέτιδος, Από στάση στρατοπέδου έως Πλατεία Ραπεντώσας
 - Τοποθέτηση δικλείδων ελαστικής έμφραξης όπου απαιτηθεί, κατασκευή πολλαπλών συνδέσεων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων
4. Με την υπ'αριθμ. 68/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
5. Στις 7-10-2008 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Στο διαγωνισμό δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.
6. Στις 21-10-2008 διενεργήθηκε δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός, στον οποίο έλαβαν μέρος πέντε (5) επιχειρήσεις και η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Σπηλιόπουλος Νικόλαος ήταν η μειοδότη προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 36,05%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.
7. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 81/08 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 1522/10-3-2009 Εργολαβική σύμβαση ποσού 166.235,12€ (με το ΦΠΑ).

8. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε την 5-9-2009.
9. Με την υπ' αριθμ. 104/2009 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 4 μήνες και έως την 5-1-2010.
10. Με την υπ' αριθμ. 59/2010 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 3 μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης και έως την 14-9-2010.
11. Ο ανάδοχος υπέβαλε τον 1^ο και 2^ο Λογαριασμό του έργου και έως σήμερα έχει πιστοποιηθεί και πληρωθεί ποσό 71.167,13€ (86.112,23€ με ΦΠΑ) και απομένει προς πληρωμή ποσό 53.118,04€ (με ΦΠΑ).
12. Το υπολειπόμενο αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση αγωγού Φ90 στην οδό Θέτιδος μήκους 200μ.
13. Τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.
14. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των πολλαπλών διανομέων και των ειδικών τεμαχίων. Η διαφορά αυτή προτείνεται να καλυφθεί με τη χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση σε ισοζύγιο (μηδενική αύξηση) ποσού 139.693,38€ (χωρίς ΦΠΑ) και αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 19%, 21% και 23% προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται σύμφωνα και με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση στο ποσό 169.491,79€, ήτοι δαπάνη εργασιών 139.693,38€ και δαπάνη ΦΠΑ 29.798,41€. Η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.256,67€ οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ.
Επίσης, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.
15. Τη θετική γνώμοδοτηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Συνεδρία 1^η – 16-5-2011)
16. Τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγών του Δήμου Διονύσου» της Δ. Κ. Διονύσου.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ' αριθμ. 19717/17-6-2011 έγγραφο του τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
- Το υπ' αριθμ. ΣΔΕ 22/25-5-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών

Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.

Τ.Υ. –

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ